

Convenio de ampliación en plazo y monto del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-CA-MUN-R33-LP-046-24, que celebrarán por una parte el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, representado por los ciudadanos: Lic. Gerardo Rafael Trujillo Vega, Mtro. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, Lic. José Luis Ochoa González, Lic. Irlanda Loerythe Baumbach Valencia y el Ing. Gustavo Ramos Alcantaren sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal Interino, Síndico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Públicas todos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este convenio se les denominará "El Municipio" y por otra parte la persona jurídica denominada: Lizette Construcciones, S.A. de C.V., representada por el (la) C. Juan Pablo Vera Tavares, en su carácter de Administrador General Único a quien en lo sucesivo se le denominará "El Contratista", ambas partes acuerdan sujetarse a las siguientes declaraciones y cláusulas:

## DECLARACIONES

### I.- "El Municipio", declara:

I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente convenio de conformidad con los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco; 3, 4, 6, 40 fracción XXVI, 50, y 52 fracción X del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y demás preceptos aplicables y relativos.

Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, zona Centro, C.P. 45640, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

I.2.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 102 numeral 1 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y 125 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se considera plenamente justificada la ampliación en monto y plazo al contrato, según el dictamen técnico de fecha 25 (veinticinco) de julio del 2024 (dos mil veinticuatro), en su apartado II. RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE JUSTIFICAN LA AMPLIACIÓN EN PLAZO Y MONTO DEL CONTRATO, mismo que fue emitido por el residente de obra y autorizado por la Dirección General de Obras Públicas.

### II.- "El Contratista" declara:

II.1.- Es una persona jurídica denominada: Lizette Construcciones, S.A. de C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto del presente, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 56,191 (cincuenta y seis mil ciento noventa y uno), de fecha 21 (veintiuno) de febrero de 2008 (dos mil ocho), otorgada ante la fe del Lic. Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público Titular número 64 (sesenta y cuatro) del Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo inscripción 41792\*1 (cuatro, uno, siete, nueve, dos, asterisco uno), de fecha 04 (cuatro) de marzo de 2008 (dos mil ocho) en Guadalajara, Jalisco.

II.2.- El (la) C. Juan Pablo Vera Tavares, quién se identifica con credencial para votar número 2969063686751 (dos, nueve, seis, nueve, cero, seis, tres, seis, ocho, seis, siete, cinco, uno) expedida por el Instituto Nacional Electoral y acredita su carácter de Administrador General Único, con el testimonio de la escritura pública número 2846 (dos mil ochocientos cuarenta y seis), de fecha 25 (veinticinco) de mayo de 2012 (dos mil doce), otorgada ante la fe del Lic. Juan Bosco Covarrubias, Gómez, Notario Público Titular número 127 (ciento veintisiete) del Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo inscripción 41792\*1 (cuatro, uno, siete, nueve, dos, asterisco, uno), de fecha 31 (agosto) de mayo de 2012 (dos mil doce) en Guadalajara, Jalisco. Mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

II.3.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en la Avenida Arco de la Estrella número 587 ( quinientos ochenta y siete), Colonia Arcos de Zapopan, 2da Sección, Municipio de Zapopan, Jalisco, el cual acredita con un estado de cuenta expedido por CFE suministrador de servicios básicos, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de Contribuyentes número LCO080228DN2. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el Padrón Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, con la clave C-0636.

### III.- "Ambas Partes" declaran:

III.1.- Con fecha de 20 ( veinte) de mayo de 2024 ( dos mil veinticuatro), "El Municipio" y "El Contratista" celebraron el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-CA-MUN-R33-LP-046-24, en el cual "El Contratista" se obligó a realizar los trabajos descritos en declaración I.2 del contrato, consistentes en: "Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Iturbide, de la calle Confederación hacia Hidalgo, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de San Miguel, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.", por un importe total de \$4,236,992.52 ( cuatro millones doscientos treinta y seis mil novecientos noventa y dos pesos 52/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, en un plazo de 90 ( noventa) días naturales, iniciado el día 21 ( veintiuno) de mayo de 2024 ( dos mil veinticuatro), y concluyendo el día 18 ( dieciocho) de agosto de 2024 ( dos mil veinticuatro), de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

III.2.- El contrato aludido está regulado por los artículos 14 numeral 1 fracción I, 43 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y lo aplicable a su reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

### CLÁUSULAS:

Primera.- Objeto del Convenio. - Consiste en modificar el monto y plazo del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-CA-MUN-R33-LP-046-24, a que se refieren la declaración III.1 y III.2 de este convenio.

Segunda.- Plazo de Ejecución. - Se amplía en un 33.33 % ( treinta y tres punto treinta y tres por ciento) el plazo de ejecución del contrato, con un total de 120 ( ciento veinte) días naturales, estableciéndose como fecha de inicio el día 21 ( veintiuno) de mayo de 2024 ( dos mil veinticuatro), y nueva fecha de terminación el día 17 ( diecisiete) de septiembre de 2024 ( dos mil veinticuatro), de conformidad con el nuevo programa de ejecución se encuentra debidamente firmado por "El Contratista" forma parte integrante del presente convenio y del contrato.

Tercera.- Monto del Convenio.- Se modifica el monto del contrato principal en un 18.00%, ( dieciocho punto cien ) siendo esta por la cantidad de \$ 762,478.38 ( setecientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 38/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado. Consecuentemente el monto total del contrato y el convenio resulta ser la cantidad de \$ 4,999,470.90 ( cuatro millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta pesos 90/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado, de conformidad con el catálogo de conceptos que como anexo número 1 debidamente firmado por "El Municipio" Y "El Contratista" forma parte integrante del presente convenio y del contrato.

Para cubrir las erogaciones que derivan del presente convenio, será pagado con el mismo recurso comprometido en el contrato que dio origen a la obra en referencia

Cuarta.- Garantías.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El Contratista" presentó la póliza de fianza número 24A25540 ( dos, cuatro, "A" dos, cinco, cinco, cuatro, cero ) de fecha 25 ( veinticinco) de julio de 2024 ( dos mil veinticuatro) por la cantidad de \$ 499,947.09 ( cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.) por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados adicionalmente, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por Dorama institución de Garantías, S.A. a favor de la Tesorería Municipal y/o del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Quinta. - Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al final y al margen de todas sus fojas útiles en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el día 25 ( veinticinco) de julio de 2024 ( dos mil veinticuatro).

**"El Municipio"**

Lic. Gerardo Rafael Trujillo Vega  
**Presidente Municipal Interino**

Mtro. Miguel Osvaldo Carreón Pérez  
**Síndico Municipal**

Lic. José Luis Ochoa González  
**Secretario General del Ayuntamiento**

Lic. Irlanda Loerythe Baumbach Valencia  
**Tesorera Municipal**

Ing. Gustavo Ramos Alcantar  
**Director General de Obras Públicas**

**"El Contratista"**

C. Juan Pablo Vera Tavares  
Administrador General Único  
**Lizette Construcciones, S.A. de C.V.**

**"Testigos"**

Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún  
**Director de Licitación y Normatividad**

Lic. Nestor Idelfonso González Vázquez  
**Director General Jurídico**

Lic. Joel Benjamín Márquez Tejeda  
**Jefe de Licitación y Contratación**

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al convenio en monto y plazo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-CA-MUN-R33-LP-046-24, de fecha 25 ( veinticinco) de julio de 2024 ( dos mil veinticuatro).

